



**П л а н**  
**мероприятий по подготовке к отопительному периоду**  
**ФБУ Центра реабилитации СФР «Волгоград» 2025-2026 гг.**

№ п/п	Мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
1.	Провести гидропневматическую промывку оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения в зданиях Центра и составить соответствующие Акты.	Начальник котельной Худяков Ф.В. Инженер - механик Шульгин Б.Н. Инженер-механик Полевщиков Ф.В. Инженер по вентиляции Дмитриев А.В.	до 01.09.2025 г.
2.	Провести испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность в зданиях Центра и составить соответствующие Акты.	Начальник котельной Худяков Ф.В. Инженер - механик Шульгин Б.Н. Инженер-механик Полевщиков Ф.В. Инженер по вентиляции Дмитриев А.В.	до 01.09.2025 г.
3.	Провести проверку металлических дымовых труб котельной.	Начальник котельной Худяков Ф.В.	до 01.09.2025 г.
4.	Выполнить работы в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания оборудования котельной.	Начальник котельной Худяков Ф.В.	до 01.09.2025 г.
5.	Провести наружный осмотр и гидравлические испытания двух водогрейных котлов BOSCH UNIMAT	Начальник котельной Худяков Ф.В.	до 01.09.2023 г.

	UT-L28.		
6.	Провести восстановление тепловой изоляции на наружных тепловых сетях, а также в пределах тепловых пунктов.	Начальник котельной Худяков Ф.В. Инженер - механик Шульгин Б.Н. Инженер-механик Полевщиков Ф.В.	до 01.10.2025 г.
7.	Провести поверку контрольно-измерительных приборов.	Начальник котельной Худяков Ф.В. Инженер - механик Шульгин Б.Н. Инженер-механик Полевщиков Ф.В.	до 01.09.2025 г.
8.	Проверить отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	Начальник котельной Худяков Ф.В. Инженер - механик Шульгин Б.Н. Инженер-механик Полевщиков Ф.В.	до 01.09.2025 г.
9.	Проверить исправность запорно-регулирующей арматуры в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта, при необходимости произвести ремонт или замену запорной арматуры.	Начальник котельной Худяков Ф.В. Инженер - механик Шульгин Б.Н. Инженер-механик Полевщиков Ф.В. Инженер по вентиляции Дмитриев А.В.	до 01.09.2025 г.
10.	Провести очередную проверку знаний персонала принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	Специалист по ОТ Леденева М.В. Начальник котельной Худяков Ф.В.	до 01.10.2025 г.
11.	Выполнить регулировку дверей, доводчиков, проверить уплотнения и утепления оконных проёмов, стеклопакетов, подвалов, чердаков, при необходимости выполнить необходимые работы.	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Гуськов А.В.	до 01.10.2025 г.
12.	Оформление Акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	Заместитель директора по технической части С.В. Гончаров	до 10.10.2025 г

Заместитель директора по технической части



С.В. Гончаров